

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 01 | 0051 | | | Construcción de contenes, Barrio San Jose (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 | 0052 | | | Construcción de aceras y contenes, Barrio San Antonio (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 | 0053 | | | Construcción de contenes, El Fao (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 | 0054 | | | Construcción de aceras y contenes, La Joya (PP) | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 01 | 0055 | | | Construcción de aceras y contenes, Bani Concordia (PP) | X | 1 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 01 | 0056 | | | Construcción de aceras y contenes, La Reforma (PP) | X | 1 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 01 | 0057 | | | Construcción de aceras y contenes, en el Municipio | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 3,619,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619,554.00 | 0.00 | 3,619,554.00 | 0.00 | 972,600.00 | 972,600.00 | 0.00 | 972,600.00 | 2,646,954.00 |
| 02 | 0051 | | | Reparación de calles (bacheos), Nicanor (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0052 | | | Reparación de calles (bacheos), Doña Julia (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0053 | | | Reparación de calles (bacheos), Proyecto Guerra (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 02 | 0054 | | | Reparación de calles (bacheos) Barrio Lindo, Bella Vista (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0055 | | | Reparación de camino vecinal, Corcoba (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0056 | | | Reparación de camino vecinal, Tierra Blanca (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 02 | 0057 | | | Reparación de camino vecinal, Las Piñas (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0058 | | | Reparación de camino vecinal, La Piedra (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 02 | 0059 | | | Reparación de camino vecinal, Cajuilito (PP) | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 02 | 0060 | | | Reparación de camino vecinal, Las Barias (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 197,600.00 | 197,600.00 | 0.00 | 197,600.00 | 2,400.00 |
| 02 | 0061 | | | Reparación de camino vecinal, Las Parras (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0062 | | | Reparación de camino vecinal, Santa Maria (PP) | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 02 | 0063 | | | Reparación de camino vecinal de la Escuela, La Caoba PP | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 02 | 0064 | | | Reparación de camino vecinal, Las Berroas PP | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 02 | 0065 | | | Reparación de calles (bacheos) en el Municipio | | 1 | 1,094,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,554.00 | 0.00 | 1,094,554.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 594,554.00 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 03 | 0051 | | | Construcción cancha, El Cachon (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 03 | 0052 | | | Construcción cancha 1era etapa, El Peje (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 03 | 0053 | | | Construcción inicio de cancha, La Joyita (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 03 | 0054 | | | Construcción cancha 1era etapa, El Toro (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 03 | 0055 | | | Construcción cancha 1era etapa, El Mamon (PP) | | 1 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 04 | 0051 | | | Reparación del play, El Mamey (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 5,008,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958,000.00 | 0.00 | 2,958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,008,000.00 |
| 05 | 0051 | | | Construcción de glorieta en el parque, 5to Centenario (PP) | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 05 | 0052 | | | Construcción de boulevard, Cruce de Guerra Segunda Etapa | | 1 | 4,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,833,000.00 | 0.00 | 2,833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,883,000.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 07 | 0051 | | | Construcción de Multiuso (inicio), El Capacito (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 08 | 0051 | | | Reparación del Multiuso, La Loma (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 08 | 0052 | | | Reparación de centros o salones comunales, La Granja (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 13 | | | | Construcción Edificaciones Municipales | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 13 | 0051 | | | Construcción de verjas perimetral, Villa Progreso (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 20 | 0051 | | | Reparación de viviendas, El CEA (PP) | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 21 | | | | Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente | | | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 |
| 21 | 0051 | | | Construcción de Imbornales y filtrantes, Nueva Esperanza (PP) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 21 | 0052 | | | Construcción de colectores y filtrantes, La Cancha (PP) | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 21 | 0053 | | | Construcción de letrinas ecologicas, El Alto (PP) | X | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21 | 0054 | | | Construcción de pozos filtrantes, Mata Vaca (PP) | X | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21 | 0055 | | | Construcción de pozos filtrantes, La Reforma (PP) | X | 1 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 23 | 0051 | | | Instalación alambrados de redes eléctricas con transformador, Barrio Peña Gomez (PP) | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 23 | 0052 | | | Instalación alambrados de redes eléctricas con transformador, Invi (PP) | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 23 | 0053 | | | Instalación alambrados de redes eléctricas con transformador, El Coquito (PP) | X | 1 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 23 | 0054 | | | Instalación alambrados de redes eléctricas, Mata Vaca (PP) | X | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 24 | 0051 | | | Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Marcos del Rosario (PP) | X | 1 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 12,977,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,927,554.00 | 0.00 | 10,927,554.00 | 0.00 | 972,600.00 | 972,600.00 | 0.00 | 972,600.00 | 12,004,954.00 |

Preparado por

Revisado por

Aprobado por