

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,901,402.00	0.00	0.00	0.00	5,901,402.00	2,951,155.38	8,852,557.38	6,350,000.00	2,501,155.37	8,851,155.37	0.00	8,851,155.37	1,402.01
01	0051			Construccion de aceras y contenes, Barrio San Jose pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Barrio San Antonio pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0053			Construccion de aceras y contenes, Barrio La Cancha pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0054			Construccion de aceras y contenes, El Fao II pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0055			Construccion de aceras y contenes, Santa Maria pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0056			Construccion de aceras y contenes, La Joya pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0057			Construccion de aceras y contenes, La Joyita pp	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
01	0058			Construccion de aceras y contenes, El Toro pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0059			Construccion de contenes, El Peje pp	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes en el Municipio		1	3,801,402.00	0.00	0.00	0.00	3,801,402.00	-3,800,000.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00
01	0061			Construcción de aceras y contenes, Cajuilito ppm	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes en Municipio-Pro. Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751,155.38	6,751,155.38	5,000,000.00	1,751,155.37	6,751,155.37	0.00	6,751,155.37	0.01
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	1,300,000.00
02	0051			Reparacion de calles, Barrio Doña Julia pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
02	0052			Reparacion de calles, Proyecto Guerra pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0053			Reparacion de calles, El Fao I pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0054			Reparacion de calles, La Reforma pp	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0055			Reparacion de camino vecinal, Tierra Blanca pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0056			Reparación de calles, El Mamon pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0057			Reparación de camino vecinal, Las Piñas pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0058			Reparación de camino vecinal. La Pluma pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal, Los Berroas pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto 2da etapa, El Cachon pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
04	0051			Reparación play de baseball, Bella Vista pp	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
05	0051			Construcción de parques 1era etapa, Corcobada pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0052			Construcción de parques del Toro Primera etapa		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
07	0051			Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, El Capacito pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
07	0052			Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, Bani Concordia pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0053			Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, El Mamey	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
07	0054			Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa, La Piedra pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0055			Construcción de funeraria (CONTIUACION)		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0051			Reparación de casa club Municipal de la Joya		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
13	0051			Construcción de verjas perimetral 2da etapa, Villa Progreso pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	19,300.00	280,700.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
14	0051			Reparación de oficinas municipales Despacho		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	19,300.00	280,700.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
20	0051			Reparación de viviendas, El CEA pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	3,053,351.11	3,703,351.11	0.00	3,703,351.11	3,703,351.11	0.00	3,703,351.11	0.00
21	0051			Construcción de filtrantes 2da etapa, Barrio Nueva Esperanza pp	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
21	0052			Construcción de filtrantes, Barrio Nicanor pp	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21	0053			Construcción de filtrantes, EL Coquito	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21	0054			Remosamiento y Reconstruccion del Matadero Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053,351.11	3,053,351.11	0.00	3,053,351.11	3,053,351.11	0.00	3,053,351.11	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Barrio Marcos del Rosario pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
24	0052			Construcción de pozos agua consumo humano, Las Barías pp	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
24	0053			Construcción de pozos agua consumo humano, Las Parras pp	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
24	0054			Construcción de Acueductos Rural, La Loma pp	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							14,901,402.00	0.00	0.00	0.00	14,901,402.00	4,004,506.49	18,905,908.49	6,569,300.00	9,485,206.48	16,054,506.48	0.00	16,054,506.48	2,851,402.01

Preparado por

Revisado por

Aprobado por