



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2023
CUARTO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2023
CIERRE AL 8 DE MARZO DEL AÑO 2024



| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Menos 80% | Más | Sin | |
| Aceras y Contenes | Barrio San José | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Contenes | San Antonio | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Filtrantes | Peña Gómez | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Reconstrucción de Aceras | Quinto Centenario | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Aceras y Contenes | Barrio Nicanor | RD\$250,000.00 | RD\$250,000.00 | X | | | | |
| Filtrantes | Barrio Doña Julia | RD\$250,000.00 | RD\$0.00 | | | | X | |
| Saneamiento de Lagunas 1 y 2 | Las Mercedes | RD\$200,000.00 | RD\$0.00 | | | | X | |
| Continuación de Verja Perimetral | Villa Progreso | RD\$200,000.00 | RD\$0.00 | | | | X | |
| Parque recreativo | Proyecto Guerra | RD\$200,000.00 | RD\$0.00 | | | | X | |
| Aceras y Contenes | Corcobada | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Reparación de Viviendas | El Fao I | RD\$200,000.00 | RD\$0.00 | | | | X | |
| Imbornal y Filtrantes | El Fao II | RD\$200,000.00 | RD\$0.00 | | | | X | |
| Continuación de Multiuso | El Capacito | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Encache de Zanja | Buró | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Remozamiento del Club | Resbalosa | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Reparación de Calles | Hicotea | RD\$250,000.00 | RD\$250,000.00 | X | | | | |
| Reparación de Camino Vecinal | Las Barías | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--|---------------|-------------|
| Cerca del Play | Las Parras | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Contenes | La Joya | RD\$400,000.00 | RD\$400,000.00 | X | | | | |
| Terminación de Cancha | El Cachón | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Reparación de Carretera | El Peje | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Inicio de Construcción de Cancha | La Joyita | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Contenes | El Toro Abajo | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Inicio de Construcción de Cancha | El Mamón | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Inicio Construcción Multiuso | Baní Concordia | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Arreglo del Play | El Mamey | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Reparación del Multiuso | La Loma | RD\$250,000.00 | RD\$250,000.00 | X | | | | |
| Reparación del Camino Vecinal | El Viso | RD\$150,000.00 | RD\$150,000.00 | X | | | | |
| Remodelación del Parqucito | Bella Vista | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Reparación Camino Vecinal | Mata Caimito | RD\$300,000.00 | RD\$300,000.00 | X | | | | |
| Sillas y Carpa | Las Piñas | RD\$ 150,000.00 | RD\$150,000.00 | X | | | | |
| Arreglo de Carretera | La Pluma | RD\$200,000.00 | RD\$200,000.00 | X | | | | |
| Carpa y Sillas | Cajulito | RD\$150,000.00 | RD\$150,000.00 | X | | | | |
| Reparación de Camino Vecinal | La Caoba | RD\$100,000.00 | RD\$100,000.00 | X | | | | |
| Reparación de Camino Vecinal | Los Berroas | RD\$150,000.00 | RD\$150,000.00 | X | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | RD\$8,000,000.00 | RD\$6,750,000.00 | 82.86% | 0.00% | | 17.14% | 100% |




FRANCISCO ROJAS GARCÍA
Alcalde

8 de marzo del 2024
Fecha



SELLO AYUNTAMIENTO


NELCY JIMÉNEZ
Coordinadora Comité de Seguimiento 2023

8 de marzo del 2024
Fecha



SELLO COMITE SEGUIMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO SEPT. 2023/MARZO 2024



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras ejecutadas | 29 | 82.86% |
| Obras en proceso | 0 | 0.00% |
| Obras pendientes | 6 | 17.14% |
| TOTAL | 35 | 100% |



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2023:

| Fondo de Disponibilidad Financiera RDS | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS | Porcentaje de ejecución |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| RDS8,000,000.00 | RDS 6,750,000.00 | RDS 1,250,000.00 | 84.37% |



MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM 2023

LISTADO ASISTENCIA AL CIERRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

FECHA 8 DE MARZO/2024.

| NOMBRE COMPLETO | INSTITUCION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Nehry Alt Jimenez | Coseobra | Presidente | 829-840-7073 | Nehry Alt |
| Maria Tostoj Jimenez | COSEOBRA | p. Secretariado | 809-451-9268 | Maria Tostoj |
| Berta Mats | Coseobra | Supervisor | 849-398-5608 | Berta Mats |
| Elizabeth Olivero | Coseobra | Secretaria | 849-209-1404 | Elizabeth Olivero |
| Angel Castillo Mesa | Coseobra | Vice presidente | (849)217-5129 | Angel Castillo |
| Eneadio Mejia | Coseobra | S P O | 809-752-7153 | Eneadio |
| Eva Iris Sanchez | Coseobra | Secretaria | 809-694-3898 | Eva Iris |
| Argentina Soriano | Coseobra | Supervisora | 829-885-8888 | Argentina |
| Mandley A Castro | Coseobra | Secretaria | 809-451-9268 | Mandley A Castro |
| Ramona yelends | Coseobra | Supervisor | 809-783-5959 | Ramona yelends |
| | | | | |



MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM 2023

LISTADO ASISTENCIA AL CIERRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

FECHA 8 DE MARZO/2024.

| NOMBRE COMPLETO | INSTITUCION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Nelby Alt Jimenez | Coseobra | Presidente | 829-840-7073 | Nelby Alt |
| Maria Tostojimenez | COSEOBRA | p. Secretariado | 809-451-9268 | Maria Tostoj |
| Berta mats | Coseobra | Supervisor | 849-398-5608 | Bertamats |
| Elizabeth Oliver | Coseobra | Secretaria | 849-209-1404 | Elizabeth Oliver |
| Angel castillo nery | Coseobra | vice presidente | (849)217-5129 | Angel castillo |
| Enadio Mejia | Coseobra | S P O | 809-752-7153 | Enadio |
| Eva Iris Sanchez | Coseobra | Secretaria | 809-694-3898 | Eva Iris |
| Argentina Soriano | Coseobra | Supervisora | 829-885-8888 | Argentina |
| Marilyn A Castro | Coseobra | Secretaria | 809-451-9268 | Marilyn A Castro |
| Ramona yelends | Coseobra | Supervisor | 809-783-5959 | Ramona yel |
| | | | | |



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

REUNIÓN DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO PARA REVISAR EL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 (PPM-2023)

PERÍODO SEPT- DICIEMBRE 2023

Siendo las diez (10) de la mañana del día ocho (08) de marzo del año 2024, en el salón de sesiones de la alcaldía de San Antonio de Guerra, se realizó la reunión de rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del 2023, para el período septiembre-diciembre (cuarto trimestre). En dicha reunión estuvieron presentes diez (10) miembros de dieciséis (16) que forman el **Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal 2023**, encabezado por su Coordinadora **NERCY JIMÉNEZ**; por la alcaldía estuvieron presente el alcalde **FRANCISCO ROJAS GARCÍA** y EL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PPM.

En esta reunión el **Alcalde Municipal Francisco Rojas García** presentó a los miembros de Comité de Seguimiento presentes las Obras Ejecutadas del PLAN DE INVERSIÓN DEL PPM 2023, indicando que este era el cierre del PPM 2023, **LOGRÁNDOSE UN TOTAL DE 29 OBRAS TERMINADAS DE LAS 35 QUE CONTENÍA EL PLAN DE INVERSIÓN PPM 2023.**

Se logró un Nivel de Ejecución de **82.86% del Plan de Inversión, con un nivel de inversión de 84.37% (RD\$6,750,000.00 de RD\$8,000,000.00 QUE TENÍA EL PLAN)**

A seguidas, la señora Nelcy Jiménez, Coordinadora del Comité de Seguimiento, hablando en nombre de los comunitarios, agradeció al Alcalde el esfuerzo realizado para que las diferentes comunidades involucradas en ese presupuesto logren tener realizados sus proyectos propuestos en el Plan Municipal PPM-2023.

No habiendo más que tratar se procedió a dar por terminada la reunión, a las once y treinta minutos (11:30) AM, del día ocho (08) de marzo del 2024.



Ing. Gustavo Rafael Rodríguez
Coordinador del PPM

