

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,790,513.60	3,040,513.60	551,792.75	1,615,000.00	2,166,792.75	0.00	2,166,792.75	873,720.85
01	0051			Construcción de contenes, Barrio San Jose (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Barrio San Antonio (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	0053			Construcción de contenes, El Fao (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, La Joya (PP)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, Bani Concordia (PP)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes, La Reforma (PP)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes, en el Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,513.60	1,790,513.60	551,792.75	990,000.00	1,541,792.75	0.00	1,541,792.75	248,720.85
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,619,554.00	0.00	0.00	0.00	3,619,554.00	1,000,000.00	4,619,554.00	1,704,880.00	419,945.00	2,124,825.00	0.00	2,124,825.00	2,494,729.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos), Nicanor (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,500.00	9,500.00	190,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos), Doña Julia (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0053			Reparación de calles (bacheos), Proyecto Guerra (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0054			Reparación de calles (bacheos) Barrio Lindo, Bella Vista (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			Reparación de camino vecinal, Corcoba (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	173,280.00	9,120.00	182,400.00	0.00	182,400.00	17,600.00
02	0056			Reparación de camino vecinal, Tierra Blanca (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	142,500.00	7,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0057			Reparación de camino vecinal, Las Piñas (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0058			Reparación de camino vecinal, La Piedra (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0059			Reparación de camino vecinal, Cajuilito (PP)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0060			Reparación de camino vecinal, Las Barias (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	197,600.00	2,400.00
02	0061			Reparación de camino vecinal, Las Parras (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0062			Reparación de camino vecinal, Santa Maria (PP)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0063			Reparación de camino vecinal de la Escuela, La Caoba PP	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0064			Reparación de camino vecinal, Las Berroas PP	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
02	0065			Reparación de calles (bacheos) en el Municipio		1	1,094,554.00	0.00	0.00	0.00	1,094,554.00	1,000,000.00	2,094,554.00	736,000.00	393,825.00	1,129,825.00	0.00	1,129,825.00	964,729.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	250,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	525,000.00
03	0051			Construcción cancha, El Cachon (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
03	0052			Construcción cancha 1era etapa, El Peje (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0053			Construcción inicio de cancha, La Joyita (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0054			Construcción cancha 1era etapa, El Toro (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0055			Construcción cancha 1era etapa, El Mamon (PP)		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,360,000.00	1,560,000.00	0.00	1,349,606.10	1,349,606.10	0.00	1,349,606.10	210,393.90
04	0051			Reparación del play, El Mamey (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0052			Reparación play de baseball, Pipi Amador			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	1,349,606.10	1,349,606.10	0.00	1,349,606.10	10,393.90
05				Construcción Instalaciones Recreativas			5,008,000.00	0.00	0.00	0.00	2,958,000.00	500,000.00	3,458,000.00	1,000,000.00	1,044,126.24	2,044,126.24	0.00	2,044,126.24	3,463,873.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			Construcción de glorieta en el parque, 5to Centenario (PP)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
05	0052			Construcción de boulevard, Cruce de Guerra Segunda Etapa		1	4,883,000.00	0.00	0.00	0.00	2,833,000.00	500,000.00	3,333,000.00	1,000,000.00	1,044,126.24	2,044,126.24	0.00	2,044,126.24	3,338,873.76
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0051			Construcción de Multiuso (inicio), El Capacito (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00
08	0051			Reparación del Multiuso, La Loma (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0052			Reparación de centros o salones comunales, La Granja (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
13	0051			Construcción de verjas perimetral, Villa Progreso (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
20	0051			Reparación de viviendas, El CEA (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	199,020.04	199,020.04	0.00	199,020.04	375,979.96
21	0051			Construcción de Imbornales y filtrantes, Nueva Esperanza (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,020.04	199,020.04	0.00	199,020.04	979.96
21	0052			Construcción de colectores y filtrantes, La Cancha (PP)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
21	0053			Construcción de letrinas ecologicas, El Alto (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0054			Construcción de pozos filtrantes, Mata Vaca (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0055			Construcción de pozos filtrantes, La Reforma (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7218

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
23	0051			Instalación alambrados de redes eléctricas con transformador, Barrio Peña Gomez (PP)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	0052			Instalación alambrados de redes eléctricas con transformador, Invi (PP)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	0053			Instalación alambrados de redes eléctricas con transformador, El Coquito (PP)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	0054			Instalación alambrados de redes eléctricas, Mata Vaca (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0051			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas, Marcos del Rosario (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							12,977,554.00	0.00	0.00	0.00	10,927,554.00	4,650,513.60	15,578,067.60	3,506,672.75	5,102,697.38	8,609,370.13	0.00	8,609,370.13	9,018,697.47

Preparado por

Revisado por

Aprobado por