



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(AL 15 DE SEPT. DEL 2022)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Aceras y Contenes	Barrio San José	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Aceras y Contenes	San Antonio	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Continuidad de Filtrantes	Nueva Esperanza	RD\$400,000.00	RD\$400,000.00	X				
Filtrantes en Desagüe de Laguna	Barrio Nicanor	RD\$150,000.00	RD\$25,000.00		X			
Caliche y Badén	Barrio Doña Julia	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	X				
Saneamiento de Laguna	Barrio Marcos del Rosario	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	La Cancha	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Continuación Verja Perimetral	Villa Progreso	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X				
Reparación de Calles	Proyecto Guerra	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X	
Compra de Terreno para Parque	Corcobada	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación de Calles	El Fao I	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	El Fao II	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Inicio de un Multiuso	El Capacito	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Reparación de Calles	La Reforma	RD\$600,000.00	RD\$300,000.00		X			
Depósito de Agua	Las Barías	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Depósito de Agua	Las Parras	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	X				
Aceras y Contenes	Santa María	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Reparación de Viviendas	El CEA	RD\$150,000.00	RD\$50,000.00		X			



Contenes	La Joya	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Continuación Cancha	El Cachón	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Contenes	El Peje	RD\$175,000.00	RD\$175,000.00	X				
Reparación de Camino Vecinal	Tierra Blanca	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X	
Aceras y Contenes	La Joyita	RD\$175,000.00	RD\$175,000.00	X				
Aceras y Contenes	El Toro	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Reparación de Calles	El Mamón	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
Inicio de Multiuso	Baní Concordia	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Inicio de Multiuso	El Mamey	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Acueducto Rural	La Loma	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
Inicio de Multiuso	La Piedra	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
Cerca y Alumbrado del Play	Bella Vista	RD\$400,000.00	RD\$400,000.00	X				
Reparación del Camino Vecinal	Las Piñas	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Camino Vecinal	La Pluma	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
Reparación Carretera	Cajulito	RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	X				
Filtrantes y Bomba Sumergible	El Coquito	RD\$100,000.00	RD\$0.00				X	
Camino Vecinal	Los Berroas	RD\$150,000.00	RD\$0.00				X	
TOTAL		RD\$8,000,000.00	RD\$5,425,000.00	63.12%	4.69%		32.19%	100%



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO/SEPTIEMBRE 2022

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	21	60%
Obras en proceso	3	8.57%
Obras pendientes	11	31.43%
TOTAL	35	100%



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS8,000,000.00	RDS 5,425,000.00	RDS 2,575,000	67.81%



Francisco Rojas García
FRANCISCO ROJAS GARCÍA
Alcalde



15 de Sept. 2022
Fecha

SELLO AYUNTAMIENTO



Filomeno Aquino
FILOMENO AQUINO
Coordinador Comité de Seguimiento

15 de Sept. 2022
Fecha

SELLO COMITÉ SEGUIMIENTO

