




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
PRIMER TRIMESTRE DE EJECUCION AÑO 2025
CIERRE AL 8 DE MARZO DEL AÑO 2025



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Paraíso	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y contenes	Nicanor	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Dofia Julia	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Filtrantes y imbornales	Los Martes	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Continuación de contenes	Corcoba	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo calles	Fao 1	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Contenes	Fao 2	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Continuación multiuso	EL Capacito	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Las Parras Cerro Cabra	RD\$ 150,000.00	RD\$ -				X	
Camino Vecinales	Santa María	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	La Joya	RD\$ 600,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Tierra Blanca	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Acera	La Joyita	RD\$ 250,000.00	RD\$ 75,000.00			X		
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Mata Caimito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Reparación de caminos	La Piñas	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y contenes	El Mamon	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Continuación del multiuso	Bani Concordia	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de viviendas	La Piedra	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Continuación del multiuso	El Mamey	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Reparación de club comunitario	La Pluma	RD\$ 150,000.00	RD\$ -				X	
Contenes	El Cajulito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojarra	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berroa	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Un transformador	El Coquito	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
TOTAL		RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 675,000.00	6.67	0.00	3.33	90.00	100.00


FRANCISCO ROJAS CARGIA
Alcalde

31 DE MARZO 2025
Fecha




SANTO EFRAIN CASTRO DE JESUS
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

31 DE MARZO 2025
Fecha



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO 2025/MARZO 2025**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	6.666666667
Obras en proceso	1	3.333333333
Obras pendientes	27	90
TOTAL	30	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución
RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 675,000.00	RD\$ 8,325,000.00	7.5