




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
TERCER TRIMESTRE DE EJECUCION AÑO 2025
CIERRE AL 8 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025




OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin Iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Parniso	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Aceras y contenes	Nicanor	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Doña Julia	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Filtrantes y embornales	Los Martes	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de calles	Corcoba	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Arreglo calles	Fao 1	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Contenes	Fao 2	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Continuación multibuso	EL Capacito	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RD\$ 300,000.00	RD\$ 103,000.00			X		
Caminos vecinales	Las Parras Cerro Cebra	RD\$ 150,000.00	RD\$ 150,000.00	X				
Caminos Vecinales	Santa María	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	La Joya	RD\$ 600,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Tierra Blanca	RD\$ 350,000.00	RD\$ 350,000.00	X				
Acera	La Joyita	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Mata Cairmito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Reparación de caminos	La Piñas	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RD\$ 400,000.00	RD\$ 150,000.00			X		
Aceras y contenes	El Mamón	RD\$ 300,000.00	RD\$ 155,000.00			X		
Continuación del multibuso	Bani Concordia	RD\$ 300,000.00	RD\$ 76,000.00			X		
Arreglo de viviendas	La Piedra	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Continuación del multibuso	El Marney	RD\$ 250,000.00	RD\$ 100,000.00			X		
Reparación de club comunitario	La Pluma	RD\$ 150,000.00	RD\$ 76,000.00			X		
Contenes	El Cajulito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojara	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berros	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Alumbrado Público	El Coquito	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
TOTAL		RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 4,110,000.00	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	100%


FRANCISCO ROJAS CARGIA
Alcalde

30 DE SEPTIEMBRE 2025
Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO


SANTO EFRAIM CASTRO DE JESÚS
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

30 DE SEPTIEMBRE 2025
Fecha

SELLO DE COMITÉ DE REGIMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO 2025/SEPTIEMBRE 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	12	40.00%
Obras en proceso	6	20.00%
Obras pendientes	12	40.00%
TOTAL	30	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:


Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución
RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 4,110,000.00	RD\$ 4,890,000.00	45.67%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
CUARTO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2025
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Arreglo de calles	Nuevo Paraíso	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Aceras y contenes	Nicanor	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Doña Julia	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Filtrantes y imbornales	Los Martes	RD\$ 300,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de calles	Proyecto Guerra	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Arreglo de calles	Corcoba	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Arreglo calles	Fao 1	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Contenes	Fao 2	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Acera y contenes	San Antonio	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00	X				
Continuación multiuso	EL Capacito	RD\$ 400,000.00	RD\$ 400,000.00	X				
Saneamiento de aguas residuales	El Buro	RD\$ 300,000.00	RD\$ 30,000.00			X		
Drenaje pluvial	Barrio Lindo	RD\$ 300,000.00	RD\$ 225,000.00		X			
Caminos vecinales	Las Parras Cerro Cabra	RD\$ 150,000.00	RD\$ 150,000.00	X				
Caminos Vecinales	Santa María	RD\$ 350,000.00	RD\$ 350,000.00	X				
Acera y contenes	La Joya	RD\$ 600,000.00	RD\$ 75,000.00			X		
Camino vecinales	Tierra Blanca	RD\$ 350,000.00	RD\$ 350,000.00	X				
Acera	La Joyita	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Arreglo caminos vecinales	Bella Vista	RD\$ 400,000.00	RD\$ -				X	
Camino vecinales	Mata Caimito	RD\$ 250,000.00	RD\$ 250,000.00	X				
Reparación de caminos	La Piñas	RD\$ 350,000.00	RD\$ -				X	
Aceras y Contenes	Toro Al Medio	RD\$ 400,000.00	RD\$ 150,000.00	X				
Aceras y contenes	El Mamon	RD\$ 300,000.00	RD\$ 155,000.00	X				
Continuación del multiuso	Bani Concordia	RD\$ 300,000.00	RD\$ 76,000.00			X		
Arreglo de viviendas	La Piedra	RD\$ 250,000.00	RD\$ 60,000.00			X		
Continuación del multiuso	El Mamey	RD\$ 250,000.00	RD\$ 187,000.00		X			
Reparación de club comunitario	La Pluma	RD\$ 150,000.00	RD\$ 80,000.00			X		
Contenes	El Cajulito	RD\$ 250,000.00	RD\$ -				X	
Construcción de parque	Callejón de Mojarra	RD\$ 200,000.00	RD\$ -				X	
Caliche camino vecinales	Los Berroa	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
Alumbrado Público	El Coquito	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00	X				
TOTAL		RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 5,088,000.00	53.33%	6.67%	16.67%	23.33%	100%


FRANCISCO ROJAS CARGIA
Alcalde

31 DE DICIEMBRE 2025
Fecha




SANTO EFRAIM CASTRO DE JESÚS
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

31 DE DICIEMBRE 2025
Fecha



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO OCTUBRE 2025/DICIEMBRE 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	16	53.33%
Obras en proceso	7	23.33%
Obras pendientes	7	23.33%
TOTAL	30	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución
RD\$ 9,000,000.00	RD\$ 5,088,000.00	RD\$ 3,912,000.00	56.53%